

**B 62 – Neuanlage Siegtalradweg  
mit Verbreiterung der B 62  
Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)**

**Landschaftspflegerischer Begleitplan**

**Unterlage 9.3: Maßnahmenblätter**

---



<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>V 1</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  <i>Bodenschutzmaßnahmen während der Bauphase</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> = Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> = Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> = Ersatzmaßnahme <b>AL</b> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH-S</b> = Schadensbegrenzungsmaßnahme <b>FFH-K</b> = Kohärenzsicherungsmaßnahme <b>CEF</b> = funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b>  Unterlage-Nr.:            --	<b>LBP-Lageplan ( 1:250)</b>  Unterlage-Nr.:            9.2  Blatt-Nr.:                 1-4	
<b>Lage der Maßnahme</b>  <i>Gesamter Bauabschnitt</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  <i>Mögliche baubedingte Beeinträchtigungen sowie Verlust der Bodenfunktionen</i>		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  <i>Der Oberboden ist vor Zerstörung und Verlust der natürlichen Bodenfunktionen zu sichern und die Bauflächen zur Folgenutzung wiederherzustellen.</i>		
<b>3. funktionale Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>V 1</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
<p><i>Der wieder zu verwendende Oberboden ist zu Beginn der Baumaßnahme von allen Bau- und Arbeitsflächen abzutragen und gemäß DIN 18915 fachgerecht zwischenzulagern und zu behandeln (Lagerung in Mieten und ggf. Ansaat mit Leguminosen). Abtrag und Einbau von Oberboden sind generell gesondert von allen Bodenbewegungen durchzuführen.</i></p> <p><i>Nach Abschluss der Bauarbeiten sind Bodenverdichtungen unter Berücksichtigung angrenzender Baum- und Gehölzbestände (s. V4) zu lockern. Der gelagerte Oberboden ist nach Bauende so schnell möglich wieder einzubringen.</i></p>		
<b>Zielbiotop:</b>	---	
<b>Ausgangsbiotop:</b>	---	
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	<input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
---		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring		
---		
<input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	---	

LBP-Maßnahmenblatt		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>V 2</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  <b>Bauzeitlicher Schutz der Quellbäche</b>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> = Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> = Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> = Ersatzmaßnahme <b>Al</b> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b>  Unterlage-Nr.:     ---	<b>LBP-Lageplan (1:250)</b>  Unterlage-Nr.:     9.2  Blatt-Nr.:         1-3	<b>Zusatzindex</b> <b>FFH-S</b> = Schadensbegrenzungsmaßnahme <b>FFH-K</b> = Kohärenzsicherungsmaßnahme <b>CEF</b> = funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Lage der Maßnahme</b>  <i>Bau-km 0+019; Bau-km 0+231; Bau-km 0+479</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  <i>Bauzeitlicher Sediment- und Schadstoffeintrag in angrenzende, teilweise naturnahe Quellbachabschnitte</i>		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  <i>Schutz der Quellbäche</i>		
<b>3. funktionale Zuordnung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b> <i>K 3</i>		
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>V 2</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
<p><i>Zum Schutz der temporär wasserführenden Quellbäche ist in diesen Bereichen nur während der Zeiten zu bauen, in denen die Bäche kein Wasser führen (vorzugsweise im Spätsommer, Herbst). Die an das Baufeld angrenzenden Bachabschnitte und deren Umgebung sind als Bautabuzonen zu kennzeichnen und vor Beeinträchtigungen zu sichern (s. V 3). Außerdem sind zum Schutz der Quellbäche (und der Sieg, in welche die Bäche münden) ausschließlich wasserträgliche, abbaubare Schmierstoffe und -öle zu verwenden.</i></p> <p><i>Nach dem Einbau des neuen Durchlasses am Gewässer östlich von Dasberg sowie den Verlängerungen der Durchlässe an den beiden anderen Quellbächen sind die baubedingt in Anspruch genommenen Böschungen und Uferbereiche wieder herzustellen, d.h. naturnah zu modellieren und anschließend zur Wiederbegrünung der gelenkten Sukzession zu überlassen. Die aufkommende Vegetation ist regelmäßig auf nicht erwünschte Arten, insbesondere auf Neophyten wie Indisches Springkraut, Sachalinknöterich u.a. zu kontrollieren.</i></p>		
<b>Zielbiotop:</b>	---	
<b>Ausgangsbiotop:</b>	---	
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	<input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
---		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring		
---		
<input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	---	

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>			
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>		<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	
		<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>V 3</b>	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Schutz angrenzender Vegetationsbestände und wertgebender Lebensräume, Begrenzung des Baufeldes und Kennzeichnen von Bautabuzonen</i>			<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b>  Unterlage-Nr.: ---		<b>LBP-Lageplan (1:250)</b>  Unterlage-Nr.: 9.2  Blatt-Nr.: 1-4	
<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes			
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Bauanfang bis Bau-km 0+557 und Bau-km 0+750 bis 0+870</i>			
<b>Begründung der Maßnahme</b>			
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  <i>Mögliche baubedingte Beeinträchtigungen empfindlicher Bestände/ Lebensräume (insbes. Eichen-Buchenwald mit Stark- und Altholz und Quellbäche).</i>  <i>Beeinträchtigung von Lebensräumen gehölbewohnender Kleinvögel sowie von potenziellen Fledermaus-Jagdhabitats und von Landhabitats Amphibien (Feuersalamander).</i>			
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  <i>Schutz und Erhalt von angrenzenden Biotopen und Lebensräumen sowie zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (Vermeidung der Tötung von Jungvögeln und Fledermäusen, Zerstörung von Gelegen/ Eiern)</i>			
<b>3. funktionale Zuordnung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>			

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>V 3</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
<p><i>Zum Schutz angrenzender wertvoller Lebensräume, insbes. Eichen-Buchenwälder und Quellbäche, sind Bautabuzonen einzurichten und während des Baubetriebes Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4<sup>1</sup> bzw. DIN 18920 durchzuführen um zusätzliche Eingriffe zu verhindern. Die Bautabuzonen sind mit Bauzäunen abzugrenzen (Mindestanforderung: Nadelholzpfähle mit 8 – 10 cm Durchmesser und 150 cm Länge; mit Flatterband umwickelter Spanndraht). Die Bauarbeitsstreifen werden auf das absolut erforderliche Mindestmaß (ca. 1,0 m) beschränkt.</i></p> <p><i>Die Baustelleneinrichtung und die Lagerung von Materialien erfolgt auf der halbseitige gesperrten B 62. Falls darüber hinaus Lager- und Stellflächen erforderlich sind, dürfen hierfür nur bereits befestigte oder versiegelte Flächen oder intensiv genutzte Flächen außerhalb der Siegaue in Anspruch genommen werden.</i></p> <p><i>Die Funktionstüchtigkeit der Schutzmaßnahmen wird in regelmäßigen Abständen von der örtlichen Bauaufsicht kontrolliert. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Schutzvorrichtungen wieder entfernt.</i></p>		
<b>Zielbiotop:</b>	---	
<b>Ausgangsbiotop:</b>	---	
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	<input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
---		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring		
---		
<input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	680 lfd. m	

<sup>1</sup> RAS-LP 4 = Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen



LBP-Maßnahmenblatt			
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>		<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	
		<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>V 4</b>	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Erhalt randständiger Bäume (starkes Baumholz), Schutz während der Bauzeit nach RAS-LP 4 und DIN 18920</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum	
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b> Unterlage-Nr.: ---		<b>LBP-Lageplan (1:250)</b> Unterlage-Nr.: 9.2 Blatt-Nr.: 1-3	
		<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Bauanfang bis Bau-km 0+540</i>			
Begründung der Maßnahme			
<b>1. Auslösende Konflikte</b> <i>baubedingter Verlust von Bäumen (starkes Baumholz) am Rand des Baufeldes</i>			
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Erhalt/ Schutz von baufeldnahen Bäumen (starkes Baumholz)</i>			
<b>3. funktionale Zuordnung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Vermeidung:</b>	<i>K 1 Verlust von Eichen-Buchenwald</i>	
<input type="checkbox"/>	<b>Ausgleich für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Ersatz für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>FFH-S-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>FFH-K-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>CEF-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>FCS-Maßnahme für:</b>		

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>V 4</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
<p><i>Zu erhaltende Einzelbäume, die im Baufeld oder unmittelbar angrenzend stehen, sind durch geeignete Maßnahmen nach RAS LP 4 (Bild 13) bzw. DIN 18920 im Stamm- und Wurzelbereich vor Beschädigungen zu schützen. Der Wurzelraum (Krone zzgl. 1,5 m) ist insbes. vor dem Befahren mit schweren Baufahrzeugen zu schützen.</i></p> <p><i>Falls Äste oder Wurzeln in das Baufeld hereinragen, sind diese gem. DIN 18920 fachgerecht, d.h. schneidend zu durchtrennen und die Schnittstellen zu glätten.</i></p> <p><i>Der Wurzelraum darf weder mit Baufahrzeugen oder Baumaschinen befahren werden noch als Abstell- oder Lagerplatz genutzt werden. Bauzeitlich ist ein Bauzaun zu errichten.</i></p> <p><i>Die Funktionstüchtigkeit der Schutzmaßnahmen wird in regelmäßigen Abständen von der örtlichen Bauaufsicht kontrolliert. Nach Abschluss der Bauarbeiten können die Schutzvorrichtungen entfernt werden.</i></p>		
<b>Zielbiotop:</b>	---	
<b>Ausgangsbiotop:</b>	---	
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	<input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
---		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring		
---		
<input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	10 Bäume	St.

LBP-Maßnahmenblatt		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>V 5</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  <i>Zeitliche Vorgaben zur Fällung von Bäumen und Gehölzbeständen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> = Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> = Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> = Ersatzmaßnahme <b>AL</b> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH-S</b> = Schadensbegrenzungsmaßnahme <b>FFH-K</b> = Kohärenzsicherungsmaßnahme <b>CEF</b> = funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b>  Unterlage-Nr.:	<b>LBP-Lageplan (1:250)</b>  Unterlage-Nr.: 9.2  Blatt-Nr.: 1-4	
<b>Lage der Maßnahme</b>  <i>Bauanfang bis Bau-km 0+557 und Bau-km 0+810 bis 0+870</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  <i>Tötung von Vogelbrut</i>		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  <i>Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG; Vermeidung des Zerstörens von Eiern und des Tötens von Jungvögeln.</i>		
<b>3. funktionale Zuordnung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b> <input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b> <input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b> <input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>  <i>Das nicht zu vermeidende Fällen der Bäume, der Rückschnitt von Gehölzen und das Entfernen der Vegetation für die Freistellung des Baufeldes sind außerhalb der Vogelbrutzeit und zwar vom 01. Oktober bis zum 28. Februar (gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) durchzuführen.</i>  <i>Die zu fällenden Bäume (starkes Baumholz) werden vor der Fällung auf Besatz kontrolliert (s. V 6).</i>		
<b>Zielbiotop:</b> ---		
<b>Ausgangsbiotop:</b> ---		

LBP-Maßnahmenblatt	
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>
<b>Maßnahmen-Nr.</b>	
V 5	
<b>5. zeitliche Zuordnung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b> <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>	
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b> ---	
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b> <input type="checkbox"/> Monitoring --- <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:	
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b> ---	
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	---

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>			
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>		<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	
		<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>V 6</b>	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Kontrolle zu fällender Laubbäume (starkes Baumholz) auf Besatz mit Fledermäusen und Eignung für höhlenbrütende Vögel</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum	
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b> Unterlage-Nr.: ---		<b>LBP-Lageplan (1:250)</b> Unterlage-Nr.: 9.2 Blatt-Nr.: 1-4	
		<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Bau-km 0+085 bis 0+510 und 0+810</i>			
<b>Begründung der Maßnahme</b>			
<b>1. Auslösende Konflikte</b> <i>Mögliche Tötung von Fledermäusen sowie Verlust von potenziellen Fledermausquartieren und potenziellen Bruthöhlen für nischen- und höhlenbrütende Vögel durch baubedingte Fällung von Bäumen</i>			
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG</i> <i>Vermeidung des Tötens von Fledermäusen beim Fällen der Bäume und Erfassen von Bruthöhlen von Vögeln</i>			
<b>3. funktionale Zuordnung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>			

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>V 6</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
<p><i>Baubedingt zu fällende Bäume (starkes Baumholz) werden im Vorfeld der Baumaßnahme auf einen Besatz mit Fledermäusen geprüft. Folgende Strukturen sind zu überprüfen: Baumhöhlen und Baumspalten sowie dachziegelartig abgeplatzte Rinde.</i></p> <p><i>Unbesetzte Lebensstätten werden direkt verschlossen bzw. die Rinde abgenommen, um einen möglichen Besatz mit Tieren bei der Fällung der Bäume zu vermeiden. Besetzte Lebensstätten sind erneut zu überprüfen.</i></p> <p><i>Ein günstiger Zeitpunkt für die Überprüfung liegt im September/ Oktober (außerhalb der Hauptbrutzeit, keine Wochenstuben bzw. keine Winterruhe der Fledermäuse).</i></p> <p><i>Bei einem Besatz von Höhlen- oder Spaltenquartieren mit Fledermäusen muss mit den Fällarbeiten bis zum Ausflug der Tiere gewartet werden. Anschließend sind die Höhlen- und Spaltenquartiere mittels überlappenden Folien (nach dem Prinzip einer einseitigen Katzenklappe, d.h. die Tiere können rausfliegen die Rückkehr bleibt jedoch verwehrt) zu verschließen, um einen Wiederbesatz zu verhindern.</i></p> <p><i>Weisen die zu fällenden Bäumen potenzielle Höhlen- oder Spaltenquartiere für Fledermäuse oder geeignete Höhlen für nischen- und höhlenbrütende Vogelarten auf, sind entsprechende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen (siehe CEF 1).</i></p> <p><i>Sollten Dauernester in den Bäumen vorkommen (zur Zeit der Bestandserfassung wurden keine Dauernester vorgefunden), die gefällt werden müssen, ist die zuständige Naturschutzbehörde zu kontaktieren, um die weitere Vorgehensweise zu klären (evtl. Beantragen einer Ausnahmegenehmigung).</i></p>		
<b>Zielbiotop:</b>	---	
<b>Ausgangsbiotop:</b>	---	
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/>		
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
---		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring --- <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	16 Bäume	<b>St.</b>

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>			
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>		<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	
		<b>Maßnahmen-Nr.</b> <i>V 7</i>	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Maßnahmen zum Amphibienschutz bei der Baufeldfreistellung und während der Bauzeit im Wald</i>			<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> = Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> = Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> = Ersatzmaßnahme <b>AL</b> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH-S</b> = Schadensbegrenzungsmaßnahme <b>FFH-K</b> = Kohärenzsicherungsmaßnahme <b>CEF</b> = funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b> Unterlage-Nr.: ---		<b>LBP-Lageplan (1:250)</b> Unterlage-Nr.: 9.2 Blatt-Nr.: 1-3	
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Bauanfang bis Bau-km 0+557</i>			
<b>Begründung der Maßnahme</b>			
<b>1. Auslösende Konflikte</b> <i>Baubedingtes Tötungsrisiko von Amphibien (Feuersalamander) im Zuge der Baufeldfreimachung und des Baubetriebs</i>			
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung des Tötens von Feuersalamandern bei der Baufeldfreistellung</i>			
<b>3. funktionale Zuordnung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>			

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>V 7</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
<p><i>Bei der Freistellung des Baufeldes ist eine Baufeldkontrolle durchzuführen, bei der Flächen unter Totholz auf Amphibien (Feuersalamander) zu überprüfen sind. Beim anschließenden Beräumen der Fläche ist das Totholz in die angrenzende Umgebung des Baufeldes zu verlagern.</i></p> <p><i>Bauzeitlich angelegte Bodenmieten, Schutthaufen etc. sind mit Folie abzudecken, um einer Besiedlung durch Amphibien vorzubeugen.</i></p> <p><i>Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch eine qualifizierte Fachkraft.</i></p>		
<b>Zielbiotop:</b>	---	
<b>Ausgangsbiotop:</b>	---	
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	<input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
---		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring		
---		
<input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	---	



LBP-Maßnahmenblatt		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>V 8</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  <i>Wildkatzenerechter Holzeinschlag bei der Baufeldfreistellung im Wald</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> = Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> = Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> = Ersatzmaßnahme <b>AL</b> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH-S</b> = Schadensbegrenzungsmaßnahme <b>FFH-K</b> = Kohärenzsicherungsmaßnahme <b>CEF</b> = funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b>  Unterlage-Nr.: ---	<b>LBP-Lageplan (1:250)</b>  Unterlage-Nr.: 9.2  Blatt-Nr.: 1-3	
<b>Lage der Maßnahme</b>  <i>Bauanfang bis Bau-km 0+557</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  <i>baubedingtes Töten der Wildkatze</i>		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  <i>Vermeidung/ Minderung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG.</i>		
<b>3. funktionale Zuordnung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b> <input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b> <input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b> <input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>  <i>Der Einschlag von Gehölzen erfolgt im Herbst/ Winter (s. V 5), wenn die Wildkatzen keine Jungen führen. Das gelagerte Holz darf nicht mit Insektiziden behandelt werden. Die Holzabfuhr muss spätestens 4 Wochen nach dem Aufsetzen durchgeführt worden sein, um Tiere in den Poltern nicht zu verletzen oder zu töten bzw. das Werfen von Jungen in den Poltern zu vermeiden.</i>		
<b>Zielbiotop:</b> ---		
<b>Ausgangsbiotop:</b> ---		

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62 Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>V 8</b>
<b>5. zeitliche Zuordnung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/>		
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b> <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b> ---		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b> <input type="checkbox"/> Monitoring --- <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b> ---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	---	

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>V 9</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Zeitliche Vorgaben zur Baufeldberäumung (bauvorbereitende Arbeiten) für die Böschungen am Ortsrand</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> = Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> = Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> = Ersatzmaßnahme <b>AL</b> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH-S</b> = Schadensbegrenzungsmaßnahme <b>FFH-K</b> = Kohärenzsicherungsmaßnahme <b>CEF</b> = funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b> Unterlage-Nr.: ---	<b>LBP-Lageplan (1:250)</b> Unterlage-Nr.: 9.2 Blatt-Nr.: 3 und 4	
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Bau-km 0+557 bis 0+825</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b> <i>Baubedingte Tötung von Zauneidechsen</i>		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung des baubedingten Tötens von Zauneidechsen</i> <i>Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG.</i>		
<b>3. funktionale Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>V 9</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>  <i>Die Böschungsfäche (Bau-km 0+557 bis 0+825) wird im Winterhalbjahr vor Baubeginn vorsorglich unattraktiv für Zauneidechse gestaltet (Mahd, Deckungsstrukturen beseitigen) etc.), die Maßnahme wird durch eine fachlich versierte Person begleitet</i>  <i>Erdarbeiten dürfen für diesen Böschungsabschnitt erst ab April erfolgen, d. h. wenn die Tiere aktiv sind und ausweichen können.</i>		
<b>Zielbiotop:</b>	---	
<b>Ausgangsbiotop:</b>	---	
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	<input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
---		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring		
---		
<input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	1.050	m <sup>2</sup>

LBP-Maßnahmenblatt		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>V 10</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  <b>Kontrolle des Gewölbedurchlasses auf Fledermausbesatz</b>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> = Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> = Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> = Ersatzmaßnahme <b>AL</b> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH-S</b> = Schadensbegrenzungsmaßnahme <b>FFH-K</b> = Kohärenzsicherungsmaßnahme <b>CEF</b> = funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b>  Unterlage-Nr.:        ---	<b>LBP-Lageplan (1:250)</b>  Unterlage-Nr.:        9.2  Blatt-Nr.:                3	
<b>Lage der Maßnahme</b>  <i>Bau-km 0+479</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  <i>Baubedingtes Töten von Fledermäusen bei der Verlängerung des Durchlasses unter der B 62</i>		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  <i>Vermeidung des baubedingten Tötens von Fledermäusen</i>  <i>Vermeidung/ Minderung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG.</i>		
<b>3. funktionale Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <i>V 10</i>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
<p><i>Zum Schutz der im Gewölbedurchlass (unter der B 62) befindlichen Fledermäuse sind Arbeiten im Bereich des Bauwerkes während der Überwinterungszeit (Oktober bis April) unzulässig.</i></p> <p><i>Vor der geplanten Verlängerung des Gewölbedurchlasses ist dieser auf Fledermausbesatz zu untersuchen. Die Untersuchung ist von einer qualifizierten Fachkraft unmittelbar vor der geplanten Bauwerksverlängerung durchzuführen. Die Bauwerksverlängerung ist bauzeitlich von einer fledermauskundigen Person zu begleiten.</i></p>		
<b>Zielbiotop:</b>	---	
<b>Ausgangsbiotop:</b>	---	
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	<input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
---		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring		
---		
<input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	---	

LBP-Maßnahmenblatt		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>V 11</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  <b>Bauzeitenregelung/ Nachtbauverbot</b>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> = Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> = Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> = Ersatzmaßnahme <b>AL</b> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH-S</b> = Schadensbegrenzungsmaßnahme <b>FFH-K</b> = Kohärenzsicherungsmaßnahme <b>CEF</b> = funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b>  Unterlage-Nr.:        ---	<b>LBP-Lageplan (1:250)</b>  Unterlage-Nr.:        9.2  Blatt-Nr.:            1-3	
<b>Lage der Maßnahme</b>  <i>Bauanfang bis Bau-km 0+560</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  <i>Beeinträchtigungen von potenziell angrenzenden Lebensräumen (Wanderkorridor Wildkatze, Fledermausleberäume und Lebensraum des Waldkauzes)</i>		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  <i>Vermeidung der Beeinträchtigungen von potenziell angrenzenden Lebensräumen (Wanderkorridor Wildkatze, Fledermauslebensräume und Lebensraum des Waldkauzes)</i>		
<b>3. funktionale Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>  <i>Um Beeinträchtigungen von angrenzenden, potenziell bedeutenden Lebensräumen (Wanderkorridor Wildkatze, Fledermauslebensräume und Lebensraum des Waldkauzes) zu vermeiden, dürfen keine nächtlichen Bau-tätigkeiten durchgeführt werden.</i>		
<b>Zielbiotop:</b> ---		
<b>Ausgangsbiotop:</b> ---		

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62 Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <i>V 11</i>
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	<input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
---		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring		
---		
<input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>		---



<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>CEF 1</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Aufhängen von Vogelnistkästen/ Fledermaus-Ersatzquartieren</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> = Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> = Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> = Ersatzmaßnahme <b>AL</b> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH-S</b> = Schadensbegrenzungsmaßnahme <b>FFH-K</b> = Kohärenzsicherungsmaßnahme <b>CEF</b> = funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b>  Unterlage-Nr.:           ---	<b>LBP-Lageplan (1:250)</b>  Unterlage-Nr.:           9.2  Blatt-Nr.:                 1-3	
<b>Lage der Maßnahme</b>  <i>Geeignete Bereiche stellen die angrenzenden älteren Eichen-Buchenwälder und der Hangwald zur Sieg dar, nach Möglichkeit nicht im direkten Umfeld der B 62</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  <i>Verlust von Bäumen, die potenziell Quartiere für Fledermäuse und Bruthöhlen für Vögel aufweisen können</i>		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  <i>Ersetzen von potenziellen Quartieren für Fledermäuse und Bruthöhlen für Vögel; Erhaltung von Quartieren im räumlich-funktionalen Zusammenhang und damit Verhinderung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG</i>		
<b>3. funktionale Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b> <i>CEF-Maßnahme für Fledermäuse und in Höhlen brütende Vögel</i>		
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>CEF 1</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
<p><i>Sollte die Überprüfung der zu fällenden Bäume (s. V 6) ergeben, dass diese geeignete Höhlen oder Spalten als Quartiere für Fledermäuse aufweisen, ist die Anzahl der verlorengegangenen (potenziellen) Quartiere durch Fledermauskästen <u>vor</u> den Baumfällungen adäquat (Verhältnis 2:1) auszugleichen.</i></p> <p><i>Sollten Bäume gefällt werden, die geeignete Strukturen für nischen- und höhlenbrütende Vogelarten aufweisen, ist jede potenzielle Bruthöhle die verloren geht, <u>vor</u> den Baumfällungen durch das Anbringen von entsprechenden Vogelnistkästen bzw. künstlichen Bruthöhlen ebenfalls im Verhältnis 2:1 auszugleichen (vgl. V 6).</i></p> <p><i>Art und Anzahl der Kästen sind durch eine qualifizierte Fachkraft zu bestimmen. Der jeweilige Ort zur Anbringung hat im räumlich funktionalen Zusammenhang zu erfolgen.</i></p>		
<b>Zielbiotop:</b>	---	
<b>Ausgangsbiotop:</b>	---	
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten	<input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	<input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input checked="" type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
<i>Falls Kästen erforderlich werden, sind diese für 30 Jahre zu unterhalten und zu pflegen (regelmäßige Kontrolle und Säuberung)</i>		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring		
---		
<input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	---	-

LBP-Maßnahmenblatt		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <i>E 1</i>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  <i>Entwicklung und langfristige Sicherung von Altholzbeständen (Ökokonto-Maßnahme)</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> = Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> = Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> = Ersatzmaßnahme <b>AL</b> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH-S</b> = Schadensbegrenzungsmaßnahme <b>FFH-K</b> = Kohärenzsicherungsmaßnahme <b>CEF</b> = funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b>  Unterlage-Nr.:            9.1	<b>LBP-Lageplan (1:250)</b>  Unterlage-Nr.:            ---  Blatt-Nr.:                 ---	
<b>Lage der Maßnahme</b>  <i>Talhang der Sieg, ca. 0,8 bis 1,8 km westlich des Planungsabschnittes</i>  <input checked="" type="checkbox"/> Ökokonto der Hatzfeldtschen Verwaltung in der Gem. Blickhauserhöhe – Flur 5 – Flurstück 53/3 (Teilfläche von 33.500 m <sup>2</sup> ), Flurstück 401/1 (Teilfläche von 16.500 m <sup>2</sup> )		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  <i>KV 1 Versiegelung und Befestigung von Boden</i> <i>K 1 Verlust von Eichen-Buchenwald mit starkem Baumholz</i> <i>K 2 Verlust von Laubmischwald (v.a. Ahorn, Linde), geringes Baumholz</i> <i>K 4 Verlust eine Buche am Rand der B 62 (mittleres Baumholz)</i> <i>K 5 Teilverlust eines straßenbegleitenden Gehölzsaumes</i>		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  <i>Entwicklung von Altholzbeständen mit Lebensraumfunktion für Fledermäuse und höhlenbrütende Vögel</i>		
<b>3. funktionale Zuordnung</b>  <input type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b> <input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b> <i>KV 1, K 1, K 2, K 4 und K 5</i> <input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <i>E 1</i>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Entwicklung und langfristige von Sicherung von Altholzbeständen</i>		
<b>Zielbiotop:</b>	<i>xAA2, tb/ ta Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten, Altholz und starkes Baumholz (mit einem hohen Angebot an Höhlen und Quartieren)</i>	<i>5,0 ha</i>
<b>Ausgangsbiotop:</b>	<i>xAA2, ta/ tb Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten, starkes Baumholz und Altholz</i> <i>Plenterartiger Hainsimsen-Buchenwald (aus Buche (60 %), Eiche (30 %) und Hainbuche (10 %), bei der Einbuchung der Ökokontofläche im Jahr 1993/94 betrug das Alter der kronenbildenden Bäume ca. 144 Jahren und des übrigen Bestandes ca. 50 bis 140 Jahre; das derzeitige Alter wird gem. der aktuellen Forsteinrichtung mit ca. 70 bis 165 Jahren angegeben.</i>	<i>5,0 ha</i>
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Ökokontomaßnahme, bereits begonnen		
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input checked="" type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit (dauerhafte Beschränkung) <input type="checkbox"/>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
<i>s. Pflege- und Entwicklungskonzept zur Ökokonto-Maßnahme</i>		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring --- <input checked="" type="checkbox"/> andere Kontrollen: <i>Entwicklungsziel- und Funktionskontrollen durch den Straßenbaulastträger</i>		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>		<i>5,0 ha</i>

LBP-Maßnahmenblatt		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <i>E 2</i>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  <i>Verbesserung der Lebensraumbedingungen für die Sumpf-Calla im Bereich des GLB „Ehemaliger Siegartm unterhalb der Eppenhardt bei Wingertshardt“</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b>  Unterlage-Nr.:      9.1.1	<b>LBP-Lageplan (1:250)</b>  Unterlage-Nr.:      ---  Blatt-Nr.:              ---	<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Lage der Maßnahme</b>  <i>Gemarkung Hövels, Flur 12, Flurstück 40/2 (Teilfläche)</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  <i>Verlängerung der bestehenden Durchlässe/ Vorrohrungen unter der B 62, dadurch Beeinträchtigung von drei temporär wasserführenden Quellmulden/ Siefen durch Überbauung</i>		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  <i>Ziel der Ersatzmaßnahme ist es, die Lebensraumbedingungen für die Sumpf-Calla(besonders geschützt und Rote Liste 3: gefährdet) im Bereich des ehemaligen Siegartmes zu verbessern und den Bestand langfristig zu sichern.</i>		
<b>3. funktionale Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b> <i>K 3</i>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		

LBP-Maßnahmenblatt			
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <i>E 2</i>	
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>			
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>			
<p><i>Die überhängenden Äste des südwestlich angrenzenden Waldbestandes sind händisch mit einem Hochentaster zurückzunehmen, um dem Bestand mehr Licht zu geben. (Wobei darauf zu achten, dass der Calla-Bestand nicht von der prallen Sonne beschienen wird, da die Art eine Halbschatten- bis Halblichtpflanze ist). Die Zurücknahme der Äste kann nur bei gefrorenem Boden erfolgen, da ansonsten der Sumpf-Calla-Bestand geschädigt werden könnte.</i></p> <p><i>Das angrenzende (Feucht-)Grünland ist durch eine extensive Nutzung (keine Dünung) zu erhalten und zu arten- und blütenreichem Feucht-/ Nassgrünland zu entwickeln. Die Reduzierung des Nährstoffeintrages kommt auch dem Bestand der Sumpf-Calla zu Gute.</i></p> <p><i>Die Maßnahmenfläche ist ggf. an der nördlichen Grenze mit Eichenholzpfählen (im Abstand von ca. 5 m) gegenüber dem nördlich angrenzenden Grünland zu sichern. Die Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Biotopbetreuung und im Einvernehmen mit der UNB.</i></p>			
<b>Zielbiotop:</b>	<i>yFC2 (wa4, wf, wk, os)</i>  <i>veg3</i>  <i>EC0 sth, xd1, tl</i>	<i>Altarm (wie unten)</i>  <i>mit sehr gut ausgeprägtem und stabilem Bestand von Calla palustris</i>  <i>Feucht-/ Nassgrünland, extensiv genutzt, arten- und blütenreich</i>	0,28 <b>ha</b>
<b>Ausgangsbiotop:</b>	<i>yFC2 (wa4, wf, wk, os)</i>  <i>veg1</i>  <i>EA1/ EC0</i>	<i>Altarm (Verlandungszone, naturnah, mit Röhrichtsaum, gesellschaftstypische Artenzusammensetzung, nach § 30 BNatSchG geschützt),</i>  <i>mit Vorkommen von Calla palustris, mäßig ausgeprägt</i>  <i>Fettwiese/ Feuchtgrünland</i>	0,28 <b>ha</b>
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten		<input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten		<input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>			
<input type="checkbox"/> Grunderwerb		<input checked="" type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit (dauerhafte Beschränkung)	
<input type="checkbox"/>			
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>			
<p><i>Extensive Nutzung des Feuchtgrünlands, 1-2-malige Mahd im Jahr mit Abräumen des Mähgutes oder extensive Beweidung; keine Düngung, kein Pestizideinsatz; im Falle einer Beweidung ist der Bereich des Altarms mit Sumpf-Calla-Bestand und Röhrichtsaum während der Beweidungszeit zu sichern und abzugrenzen (z.B. mit einem mobilen Elektrozaun).</i></p>			

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg  mit Verbreiterung der B 62  Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz  LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <i>E 2</i>
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b> <input type="checkbox"/> Monitoring --- <input checked="" type="checkbox"/> andere Kontrollen: <i>Entwicklungsziel- und Funktionskontrollen durch den Straßenbaulastträger</i>		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b> --		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>		<i>0,28 ha</i>

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>			
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>		<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	
		<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>G 1</b>	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Ansaat von Landschaftsrasen mit blütenreichen Kräutern (zertifiziertes Regio-Saatgut)</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum	
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b> Unterlage-Nr.: ---		<b>LBP-Lageplan (1:250)</b> Unterlage-Nr.: 9.2 Blatt-Nr.: 1-4	
		<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes	
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Bau-km 0+030 bis 0+550 sowie Bau-km 0+820 bis 0+850</i>			
<b>Begründung der Maßnahme</b>			
<b>1. Auslösende Konflikte</b> <i>Anlage eines Grünstreifens mit Entwässerungsmulde zwischen B 62 und Radweg</i>			
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Gestaltung des Grünstreifens und der Entwässerungsmulde sowie Vermeidung von Bodenabtrag.</i>			
<b>3. funktionale Zuordnung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>			
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>			
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Der Grünstreifen mit Entwässerungsmulde und die Bankette zwischen Radweg und B 62 werden durch Landschaftsrasen mit blütenreichen Kräutern (zertifiziertes Regio-Saatgut, salzverträgliche Bankettmischung) begrünt und extensiv gepflegt.</i>			
<b>Zielbiotop:</b>	<i>KC0 tl</i>	<i>Saumstreifen, blütenreich</i>	<i>0,19 ha</i>
<b>Ausgangsbiotop:</b>	<i>GF0</i>	<i>vegetationslose Straßenbegleitflächen</i>	<i>0,19 ha</i>





<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i>  <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>  <b>G 2</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  <i>Ansaat der Böschungen im Randbereich von Wald- und Gehölzbeständen mit einer Gras- und Krautflur schattiger bis halbschattiger Standorte (zertifiziertes Regio-Saatgut)</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b>  Unterlage-Nr.: ---	<b>LBP-Lageplan (1:250)</b>  Unterlage-Nr.: 9.2  Blatt-Nr.: 1-4	<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Lage der Maßnahme</b>  <i>Bauanfang bis Bau-km 0+558 und Bau-km 0+762 bis 0+870 (Bauende)</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  <i>Anlage von Böschungen oberhalb des Radweges und Bauarbeitsstreifens im Waldbereich sowie südlich der B 61 am Orteingang von Wallmenroth.</i>		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  <i>Einsaat der neu angelegten Böschungsf lächen zum Schutz vor Erosion und zur Vermeidung des Aufkommens von unerwünschte Neophyten-Pflanzen (insbes. Indisches Springkraut, Sachalinknöterich u.a.)</i>  <i>Entwicklung einer standorttypischen Kraut- und Strauchvegetation im Waldrandbereich</i>		
<b>3. funktionale Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		

LBP-Maßnahmenblatt			
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>G 2</b>	
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>			
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>			
<i>Die Böschungen (inkl. des 1 m breiten Arbeitsstreifens) nördlich des Radweges sowie südlich der B 62 am Ortseingang von Wallmenroth (Waldrandsituation) werden zur Initialbegrünung mit einer artenreichen, standortgerechten Gras- und Krautflur für Böschungslagen (zertifiziertes Regio-Saatgut) eingesät.</i>			
<b>Zielbiotop:</b>	<i>KB3 xd1, xd3 AV1</i>	<i>Arten- und struktureicher Waldinnensaum mit Sträuchern/ Waldmantel“</i>	<b>0,240 ha</b>
<b>Ausgangsbiotop:</b>	<i>GF0</i>	<i>vegetationslose Böschungsflächen</i>	<b>0,240 ha</b>
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>			
<input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten		<input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten		<input type="checkbox"/>	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>			
<input type="checkbox"/> Grunderwerb		<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Die Böschungen liegen innerhalb der Straßenparzellen, die rekultivierten Bauarbeitsflächen sind weiterhin Teil der angrenzenden Waldbestände</i>			
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>			
<i>Der Bereich, der unmittelbar an den Radweg oder die B 62 grenzt, wird extensiv gepflegt, Mahd im Rahmen der Straßenunterhaltung.</i>			
<i>Die übrigen Böschungsflächen und der rekultivierte Bauarbeitsstreifen werden der gelenkten Sukzession überlassen (regelmäßige Kontrolle auf nicht erwünschte Pflanzen, ggf. Rückschnitt von zu starkem Gehölzaufkommen).</i>			
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>			
<input type="checkbox"/> Monitoring			
---			
<input checked="" type="checkbox"/> andere Kontrollen: <i>Funktionskontrolle durch den Straßenbulasträger</i>			
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>			
---			
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>			<b>0,24 ha</b>

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>				
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>		<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>		<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>G 3</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Ansaat der Böschungen mit einer blütenreichen Gras- und Krautflur für sonnige Standorte (zertifiziertes Regio-Saatgut)</i>			<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum	
<b>LBP-Übersichtlageplan (1:10.000)</b> Unterlage-Nr.: ---		<b>LBP-Lageplan (1:250)</b> Unterlage-Nr.: 9.2 Blatt-Nr.: 3 und 4		<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Bau-km 0+558 bis 0+820</i>				
<b>Begründung der Maßnahme</b>				
<b>1. Auslösende Konflikte</b> <i>Anlage von neuen Böschungen nördlich des Radweges entlang der Gärten am Ortsrand von Wallmenroth</i>				
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Entwicklung von arten- und blütenreicher Gras- und Krautflur</i>				
<b>3. funktionale Zuordnung</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b>				
<input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b>				
<input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b>				
<input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b>				
<input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b>				
<input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b>				
<input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>				
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>				
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Die Böschungen nördlich des Radweges am Ortsrand von Wallmenroth entlang der Gärten werden mit einer blütenreichen Gras- und Krautflur (zertifiziertes Regio-Saatgut) für sonnige (bis halbschattige) Standorte eingesät und extensiv gepflegt (s.u.)</i>				
<b>Zielbiotop:</b>	KB0 xd1, tl	<i>arten- und blütenreicher Saum (mittlerer Standorte)</i>	360	<b>m²</b>
<b>Ausgangsbiotop:</b>	GF0	<i>vegetationslose Straßenbegleitflächen</i>	360	<b>m²</b>

<b>LBP-Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>B 62 – Neuanlage Siegtalradweg mit Verbreiterung der B 62</i> <i>Abschnitt Dasberg – Wallmenroth (SR 12)</i>	<b>Vorhabensträger</b> <i>Rheinland-Pfalz</i> <i>LBM Diez</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>G 3</b>
<b>5. zeitliche Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/>		
<b>6. Hinweise zur Liegenschaft</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input checked="" type="checkbox"/> <i>Lage innerhalb der Straßenparzellen</i>		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
<i>2-malige Mahd im Jahr mit Abräumen des Mahdgutes (Ende Juni/ Anfang Juli und im September)</i>		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<input type="checkbox"/> Monitoring --- <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
---		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	360	m <sup>2</sup>