



		Unterlage Nr. 9.2	
Straße: K 145 Nächster Ort: Staudt Kreis: Westerwald Baulänge: 0,575 km		Landesbetrieb Mobilität Diez Goethestr.9 , 65582 Diez	
<b>Abschnitt:</b> Netzknoten: Station: 0+000 – 0+575		<b>K 145</b> VNK 5512 025      NNK 5513 116	
<b>K 145 Ausbau der OD Staudt II BA</b>			
Projis-Nr.: ---		Projekt-Nr.: A.14-17-0025.01	

# Feststellungsentwurf

## -Maßnahmenblätter-

aufgestellt:  Diez, den 18.03.2024   <div style="text-align: center;">             .....            (Dienststellenleiter)         </div>	Entwurfsbearbeitung: <b>Freiraumplanung Diefenthal</b> Achtstruth 3 56424 Moschheim  <u>Moschheim, den 24.01.2022</u>  Im Auftrag <div style="text-align: center;">             _____  <b>(Vorname Nachname)</b> </div>
--	---

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b>  <b>1 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  Ausstatten der Baufahrzeuge mit biologisch schnell abbaubarem Hydrauliköl		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme A <sub>L</sub> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum  <b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>LBP-Übersichtslageplan</b>  Unterlage-Nr.:	<b>LBP-Lageplan:</b>  Unterlage-Nr.: 9.1  Blatt-Nr.: 1	
<b>Lage der Maßnahme</b>  Gesamte Ausbaustrecke <input type="checkbox"/> Ökokontomaßnahme		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  Bo: Vermeidung von Verunreinigung von Boden und Wasser im Zuge der Ausbauarbeiten		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  Zusätzliche Stoffeinträge in die Umwelt durch Leckagen während der Ausbauarbeiten gilt es durch die Nutzung von biologisch abbaubarem Hydrauliköl zu verhindern.		
<b>3. funktionale Zuordnung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b> <input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b> <input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b> <input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Vorhabenträger</b>	<b>Maßnahmennummer</b>
<i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>1 V</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
Im Rahmen der Ausbaurbeiten sind alle Baufahrzeuge mit biologisch schnell abbaubarem Hydrauliköl für die Dauer der Bauarbeiten auszustatten.		
<b>Zielbiotop:</b>		
<b>Ausgangsbiotop:</b>		
<b>5. Zeitliche Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Ausbaurbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Ausbaurbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Ausbaurbeiten	<input type="checkbox"/> Zusatzangaben	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaften</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/> Zusatzangaben		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	<b>Gesamte Ausbaustrecke</b>	

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b> <b>2 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> Baustelleneinrichtungen nur auf bereits befestigten Flächen		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
<b>LBP-Übersichtslageplan</b> Unterlage-Nr.:	<b>LBP-Lageplan:</b> Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1	<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Lage der Maßnahme</b> Gesamte Ausbaustrecke <input type="checkbox"/> Ökokontomaßnahme		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b> Bo: Vermeidung von Beeinträchtigungen des Bodengefüges im Umfeld der Baumaßnahme B: Vermeidung des Verlust von angrenzenden Flächen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> Zusätzliche Beeinträchtigungen von Boden und Vegetation im Umfeld der Ausbuarbeiten gilt es durch die Begrenzung der Baustelleneinrichtungen und Lagerflächen zu verhindern.		
<b>3. funktionale Zuordnung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b> <input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b> <input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b> <input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Vorhabenträger</b>	<b>Maßnahmennummer</b>
<i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>2 V</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
Im Rahmen der Ausbauarbeiten der Kreisstraße sind alle Baustelleneinrichtungen nur auf bereits bestehenden Fahrbahnflächen zulässig. Auch zusätzliche Lagerflächen dürfen nur auf bereits versiegelten Böden errichtet werden.		
<b>Zielbiotop:</b>		
<b>Ausgangsbiotop:</b>		
<b>5. Zeitliche Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Ausbauarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Ausbauarbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Ausbauarbeiten	<input type="checkbox"/> Zusatzangaben	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaften</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/> Zusatzangaben		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>		<b>Gesamte Ausbaustrecke</b>

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b>  <b>3 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  Schutz und Erhaltung von Gehölzen im Baubereich vor Abgrabungen im Wurzelbereich und vor mechanischer Beschädigung gemäß RAS-LP4 und DIN-18920 durch Einzelschutzmaßnahmen oder Schutzzaun.		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> = Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> = Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> = Ersatzmaßnahme <b>AL</b> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
<b>LBP-Übersichtslageplan</b>  Unterlage-Nr.:	<b>LBP-Lageplan:</b>  Unterlage-Nr.: 9.1  Blatt-Nr.: 1	<b>Zusatzindex</b> <b>FFH-S</b> = Schadensbegrenzungsmaßnahme <b>FFH-K</b> = Kohärenzsicherungsmaßnahme <b>CEF</b> = funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Lage der Maßnahme</b>  Gesamte Ausbaustrecke <input type="checkbox"/> Ökokontomaßnahme		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b>  B: Vermeidung von Gehölzverlusten als Lebensraum für Tiere und Pflanzen L: Reduzierung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Baumaßnahme		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b>  Der zusätzliche Verlust oder die Beschädigung von Bäumen und Gehölzen im Randbereich der Ausbaustrecke ist durch geeignete Gehölzschutzmaßnahmen zu verhindern.		
<b>3. funktionale Zuordnung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung:</b> <input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt:</b> <input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt:</b> <input type="checkbox"/> <b>FFH-S-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FFH-K-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für:</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme für:</b>		

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Vorhabenträger</b>	<b>Maßnahmennummer</b>
<i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>3 V</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
<p>Während der Bauausführung sind die zu erhaltenden Gehölze im Randbereich der Kreisstraße durch Gehölzschutzmaßnahmen (Einzelbaumschutz, bzw. Schutzzäune) vor Beschädigungen während der Bauzeit zu schützen. Dies betrifft besonders den in Teilen zu erhaltenden Gehölzsaum im Bereich des Bauendes, südlich der Kreisstraße. Potentielle Schachtungsarbeiten im Traufbereich sind von Hand auszuführen um Beschädigungen im Wurzelbereich zu vermeiden. Stämme sind mit einem Stammschutz (z.B. gepolsterte Bohlen) zu versehen, bzw. Baumgruppen durch aufstellen von Zäunen zu schützen. Äste, die in den Baubereich hineinragen, sind hochzubinden oder ggfs. am Stamm glatt abzuschneiden.</p>		
<b>Zielbiotop:</b>		
<b>Ausgangsbiotop:</b>		
<b>5. Zeitliche Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Ausbauarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Ausbauarbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Ausbauarbeiten	<input type="checkbox"/> Zusatzangaben	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaften</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/> Zusatzangaben		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	<b>Gehölze und Einzelbäume im Randbereich des Baufeldes ca. 35 Einzelgehölze</b>	

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b> <b>4 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> Rodung des Baufeldes außerhalb der Brutzeit		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
<b>LBP-Übersichtslageplan</b> Unterlage-Nr.:	<b>LBP-Lageplan:</b> Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1	<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Lage der Maßnahme</b> 6 Einzelbäume entlang der Kreisstraße sowie der Teil einer Gehölzgruppe im Bereich des Bauendes, südlich der Kreisstraße. <input type="checkbox"/> Ökokontomaßnahme		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b> B: Vermeidung von Nistplatzverlusten		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen mit Nistplatzverlust oder Tötung von Individuen.		
<b>3. funktionale Zuordnung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung: <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt: <input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FFH-K-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Vorhabenträger</b>	<b>Maßnahmennummer</b>
<i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>4 V</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>		
Die Rodung der Einzelbäume und Gehölzbestände im Randbereich der Kreisstraße ist außerhalb des gesetzlichen Rodungsverbot nach § 39 BNatSchG in der Zeit zwischen 01. Oktober bis 28./29. Februar durchzuführen.		
<b>Zielbiotop:</b>		
<b>Ausgangsbiotop:</b>		
<b>5. Zeitliche Zuordnung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Ausbaurbeiten	<input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Ausbaurbeiten	
<input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Ausbaurbeiten	<input type="checkbox"/> Zusatzangaben	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaften</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/> Zusatzangaben		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
Rodung der Gehölze vor Beginn der Baumaßnahme zwischen Oktober und Februar		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>	<b>6 Einzelbäume und 0,0315 ha Gehölzfläche</b>	

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b> <b>5 A</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> Entsiegelung		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
<b>LBP-Übersichtslageplan</b> Unterlage-Nr.: Blatt-Nr.:	<b>LBP-Lageplan:</b> Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1	<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Lage der Maßnahme</b> Gesamte Ausbaustrecke <input type="checkbox"/> Ökokontomaßnahme		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b> B: Zusätzliche Neuversiegelungen im unmittelbaren Straßenrandbereich durch den Ausbau der Kreisstraße mit geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> Die nicht mehr benötigten Randbereiche der Straßenverkehrsfläche sind vollständig zu entsiegeln ebenso wie der vorhandene und nicht mehr benötigt Gehweg im Bereich des Bauendes, nördlich der Kreisstraße und westlich der neuen Querungshilfe.		
<b>3. funktionale Zuordnung</b> <input type="checkbox"/> Vermeidung: <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: Versiegelung <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt: <input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FFH-K-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b>  <b>5 A</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b> Im Rahmen der Ausbaurbeiten sind die nicht mehr benötigten Randbereiche oder Teilabschnitte von Fußgängerwegen vollständig zu entsiegeln.		
<b>Zielbiotop:</b>	<b>HC3</b>	<b>Straßenrand (Verkehrsgrün) 0,0231 ha</b>
<b>Ausgangsbiotop:</b>	<b>VA2</b>	<b>Straßenverkehrsfläche 0,0231 ha</b>
<b>5. Zeitliche Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Ausbaurbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Ausbaurbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Ausbaurbeiten <input type="checkbox"/> Zusatzangaben		
<b>6. Hinweise zur Liegenschaften</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/> Zusatzangaben		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>		<b>0,0231 ha</b>

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b> <b>6 E</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> Entwicklung von Buchenwaldbeständen		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
<b>LBP-Übersichtslageplan</b> Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 2	<b>LBP-Lageplan:</b> Unterlage-Nr.: Blatt-Nr.:	<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Lage der Maßnahme</b> Gemarkung Staudt, Flur 23, Flst. 2349/1 Teilfläche <input type="checkbox"/> Ökokontomaßnahme		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b> Bo: Neuversiegelung von Bodenflächen im Randbereich der bestehenden Kreisstraße. Verlust von Oberboden und Bodenfunktionen sowie damit einhergehenden Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes.		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> Entwicklung von Buchenmischwald. Die potentielle natürliche Vegetation entspricht im Bereich der Maßnahmenfläche einem Perlgras-Buchenwald, der als Entwicklungsziel langfristig anzustreben ist.		
<b>3. funktionale Zuordnung</b> <input type="checkbox"/> Vermeidung: <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt: <input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FFH-K-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

<b>Maßnahmenblatt</b>										
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b> <b>6 E</b>								
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>										
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b>										
<p>Das gesamte Flurstück wird überwiegend von Laubwaldbeständen geprägt. Im Westen ist jedoch eine Kalamitätenfläche von ca. 0,7 ha vorhanden, auf der zuvor Nadelbäume standen. Die potentielle natürliche Vegetation entspricht im Bereich der Maßnahmenfläche einem Perlgras-Buchenwald, der als Entwicklungsziel langfristig anzustreben ist. Zur Aufwertung sind daher 75 % der Fläche der Sukzession zu überlassen und 25 % mit folgenden Gehölzen zu pflanzen und folglich dauerhaft zu erhalten:</p>										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Rotbuche (<i>Fagus sylvatica</i>)</td> <td style="width: 50%;">Eberesche (<i>Sorbus aucuparia</i>)</td> </tr> <tr> <td>Winterlinde (<i>Tilia cordata</i>)</td> <td>Elsbeere (<i>Sorbus torminalis</i>)</td> </tr> <tr> <td>Edelkastanie (<i>Castanea sativa</i>)</td> <td>Vogelkirsche (<i>Prunus avium</i>)</td> </tr> <tr> <td>Speierling (<i>Sorbus domestica</i>)</td> <td></td> </tr> </table>			Rotbuche ( <i>Fagus sylvatica</i> )	Eberesche ( <i>Sorbus aucuparia</i> )	Winterlinde ( <i>Tilia cordata</i> )	Elsbeere ( <i>Sorbus torminalis</i> )	Edelkastanie ( <i>Castanea sativa</i> )	Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> )	Speierling ( <i>Sorbus domestica</i> )	
Rotbuche ( <i>Fagus sylvatica</i> )	Eberesche ( <i>Sorbus aucuparia</i> )									
Winterlinde ( <i>Tilia cordata</i> )	Elsbeere ( <i>Sorbus torminalis</i> )									
Edelkastanie ( <i>Castanea sativa</i> )	Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> )									
Speierling ( <i>Sorbus domestica</i> )										
<b>Zielbiotop:</b>	<b>AA2 Buchenwald mit heimischen Laubbaumarten</b>	<b>0,7 ha</b>								
<b>Ausgangsbiotop:</b>	<b>AT1 Kalamitätenfläche</b>	<b>0,7 ha</b>								
<b>5. Zeitliche Zuordnung</b>										
<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Ausbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Ausbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Ausbauarbeiten <input type="checkbox"/> Zusatzangaben										
<b>6. Hinweise zur Liegenschaften</b>										
<input checked="" type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/> Zusatzangaben										
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>										
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>										
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>										
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>		<b>0,7 ha</b>								

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b> <b>7 A<sub>L</sub></b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> Eingrünung der neu angelegten Randbereiche und Böschungsflächen durch Einsaat mit Regio-Saatgut mit Kräutern nach Abschluss der Erdarbeiten.		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme A <sub>L</sub> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
<b>LBP-Übersichtslageplan</b> Unterlage-Nr.:	<b>LBP-Lageplan:</b> Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1	<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Lage der Maßnahme</b> Gesamte Ausbaustrecke <input type="checkbox"/> Ökokontomaßnahme		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b> L: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Neuversiegelung und Beanspruchung von Randbereichen.		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> Ansaat der neuen Randbereiche und Böschungsflächen mit geeigneten, zertifizierten Regio-Saatgutmischungen aus dem Produktionsraum 4 (Westdeutsches Berg-und Hügelland) – Ursprungsgebiet 7 (Rheinisches Bergland) zur Einbindung in das Landschaftsbild.		
<b>3. funktionale Zuordnung</b> <input type="checkbox"/> Vermeidung: <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: Landschaftsbild <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt: <input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FFH-K-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b>  <b>7 AL</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b> Herstellung der neuen Böschungflächen und Randbereiche aus dem Bodenmaterial der abgetragenen Böschungsbereiche und Ermöglichung einer natürlichen Sukzession durch Oberbodenauftrag mit vorhandenen Samen der ursprünglichen Vegetation.		
<b>Zielbiotop:</b>	<b>HC3 Straßenrand (Verkehrsgrün)</b>	<b>ca. 0,0400 ha</b>
<b>Ausgangsbiotop:</b>	<b>HC3 Straßenrand (Verkehrsgrün)</b>	<b>ca. 0,0400 ha</b>
<b>5. Zeitliche Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Ausbauarbeiten	<input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Ausbauarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Ausbauarbeiten	<input type="checkbox"/> Zusatzangaben	
<b>6. Hinweise zur Liegenschaften</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	<input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit	
<input type="checkbox"/> Zusatzangaben		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b> Regelmäßige Mahd der Flächen.		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>		<b>Ca. 0,0400 ha</b>

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b> <b>8 A<sub>L</sub></b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> Neupflanzung von Winterlinden im Straßenrandbereich		<b>Maßnahmentyp</b> V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme A <sub>L</sub> = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
<b>LBP-Übersichtslageplan</b> Unterlage-Nr.: Blatt-Nr.:	<b>LBP-Lageplan:</b> Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1	<b>Zusatzindex</b> FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Lage der Maßnahme</b> Randbereich der Kreisstraße <input type="checkbox"/> Ökokontomaßnahme		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>1. Auslösende Konflikte</b> Rodung der Einzelbäume und Gehölzbestände im unmittelbaren Straßenrandbereich		
<b>2. Zielkonzeption der Maßnahme</b> Innerhalb der neu entstehenden Pflanzbeete sind 4 Winterlinden im Randbereich der Kreisstraße zu pflanzen.		
<b>3. funktionale Zuordnung</b> <input type="checkbox"/> Vermeidung: <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: Landschaftsbild <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt: <input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FFH-K-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

<b>Maßnahmenblatt</b>		
<b>Projektbezeichnung</b>  <i>K 145 Ortsdurchfahrt Staudt II. Bauabschnitt</i>	<b>Vorhabenträger</b>  <i>Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Diez</i>	<b>Maßnahmennummer</b>  <b>8 AL</b>
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>		
<b>4. Beschreibung der Maßnahme</b> Neupflanzung von Winterlinden (Hochstamm, 3xv., 16-18cm, ew., mB.) im Randbereich der Kreisstraße als Ausgleich für die entfallenden Bäume. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie potentielle Nistplatzverluste von siedlungsbewohnenden Arten können so kompensiert werden.		
<b>Zielbiotop:</b>	<b>BF1</b>	<b>Baumreihe</b> <span style="float: right;"><b>4 Stück</b></span>
<b>Ausgangsbiotop:</b>	<b>BF1/BF3</b>	<b>Baumreihe/Einzelbäume</b> <span style="float: right;"><b>6 Stück</b></span>
<b>5. Zeitliche Zuordnung</b>		
<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Ausbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Ausbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Ausbauarbeiten <input type="checkbox"/> Zusatzangaben		
<b>6. Hinweise zur Liegenschaften</b>		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/> Zusatzangaben		
<b>7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</b>		
<b>8. Hinweise zur Kontrolle</b>		
<b>9. Hinweise für die Ausführungsplanung</b>		
<b>10. Umfang der Maßnahme</b>		<b>4 Einzelbäume</b>